

# ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM POWIAT SĘPOLEŃSKI

REGON: 092363449



ul. Koronowska 5  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
woj. kujawsko-pomorskie

tel. fax 52 3881202  
Główny Księgowy 52 3881201  
Dyrektor 52 3881200

Bank Spółdzielczy  
w Więcborku  
86 8162 0003 0000 4398 2000 0020



e-mail: [zd@zd-sepolno.lo.pl](mailto:zd@zd-sepolno.lo.pl)

<https://bip.zd-sepolno.lo.pl>

ZD-IR.0003.14-3.2024.MM

Sępólno Krajeńskie, 22 lipca 2024 r.

**Pan Jacek Kabattek**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Więcborku**

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 26 czerwca 2024 r., złożoną do Burmistrza Więcborka w sprawie udzielenia informacji o stanie zaawansowania przebudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork oraz przewidywanego terminu jej ukończenia, która w dniu 9 lipca 2024 r. pismem znak: ZBW.0003.19.2024 z dnia 8 lipca 2024 r. wpłynęła do tut. Zarządu Drogowego, informuje uprzejmie, co następuje.

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskiej ubolewa nad faktem, iż mieszkańcy narażeni są na uciążliwości i niedogodności związane z rozbudową DP 1129C, która rozbudowywana jest przede wszystkim z myślą o nich. Wykonawca robót deklaruje wykonanie zadania do dnia 31 sierpnia 2024, co jest wydłużeniem pierwotnego terminu o dwa miesiące. Wydłużenie pierwotnego terminu spowodowane jest w głównej mierze uciążliwymi warunkami hydrologicznymi w okresie wiosennym, które utrudniały a często uniemożliwiały prowadzenie robót z uwagi na wysoki stan wód powierzchniowych i gruntowych.

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]*

Z-C A DYREKTORA  
*[Signature]*  
Dariusz Kędzióra

Otrzymują:

1. Adresat – za pośrednictwem Biura Rady miejskiej w Więcborku

2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Więcborka